

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		塔卧镇塔卧社区河堤建设项目			项目负责人及电话		李固权 5222926	
主管部门		永顺县乡村振兴局			实施单位		永顺县乡村振兴局	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		102	98.3381	10	96%	9.6
		其中:本年财政拨款		102	98.3381	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建河堤长292米, 拆除重建河堤80米; 目标2: 为1970人改善生产生活设施; 目标3: 受益户满意度98%。				目标1: 新建河堤长286.8米, 拆除重建河堤81.5米; 目标2: 为1970人改善生产生活设施; 目标3: 受益户满意度98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	河堤建设	15	372米	368.3米	14.8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	沥青路面铺设补助成本	15	≤0.274万元/米	0.267万元/米	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人口数	15	1970人	1970人	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限	15	10年	10年	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益户满意度	10	98%	98%	10		
总分				100			99.4	



扫描全能王 创建

塔卧镇塔卧社区河堤建设项目绩效自评

总结报告

项目名称：塔卧社区河堤建设项目

项目文号、编号：永委乡振领发〔2023〕10号 yzlf202310012

一、绩效目标分解下达情况

1. 资金下达预算及项目情况。

永委乡振领发〔2023〕10号文件下达塔卧社区河堤建设项目，项目资金102万元。资金来源为2023年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设资金。

2. 资金项目绩效目标设定情况。

该项目共设定资金项目绩效目标7个：1、新建河堤长292米，拆除重建河堤80米及便民设施；2、为1970人改善生产生活设施；3、受益户满意度98%；4、项目建设成本0.2742万元/米；5、工程设计使用年限10年；6、质量验收合格率100%；7、项目完工及时率100%。

二、绩效自评工作开展情况

永顺县乡村振兴局成立项目绩效自评工作小组，由项目分管领导任组长，项目室、财务室、社会扶贫室、办公室、培训室负责人成员。自评小组对永顺县乡村振兴局实施的2023年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设资金项目绩效情况进行全面自评。



三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目资金来源为 2023 年度中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设资金。项目资金及时足额到位，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目预算 102 万元，实际结算支付 98.3381 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

项目实施过程中，严格按照《永顺县统筹整合使用财政涉农资金项目报账管理办法》、《永顺县政府投资项目管理辦法》（永政发【2023】3 号文）进行资金管理，实行专人专账管理，专户核算。本项目委托监理单位全过程监督管理，报帐由实施单位验收合格后提交工程结算资料，建设单位、监理单位审核，建设单位审核后报送县审计局委托有资质的第三方中介机构进行结算评审，按评审审定金额办理工程结算，对于工程类预留 3%的工程质保金。本专项资金没有挪用、截留等违规违纪现象。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

该项目产出指标 4 个：新建河堤长 286.8 米，拆除重建河堤 81.5 米及便民设施，与计划值基本相符；项目建设成本 0.267 万元/米，成本节约在合理范围内；质量验收合格率 100%，与计划值一致；项目（工程）完成及时率 100%，与计划值一致。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标 2 个：社会效益指标，受益贫困人口数 1970 人；



可持影响指标，工程设计使用年限 10 年。均与计划值一致。

3.满意度指标完成情况分析。

项目共设定满意度指标 1 个，受益户满意度指标 98%，完成设定目标。

四、综合评价情况及评价结论

本项目已全面达到项目绩效目标，自评计分为 99.4 分，自评等次为优秀。项目总体执行情况良好、资金管理情况良好、项目实施成效良好。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目项目建设之初，已将项目计划文件在项地村级信息平台进行开工公示，项目实施方案在永顺县门户网站公示。工程完工审计后，已将项目实际完工情况结果在项目地村级信息平台进行竣工公示，积极搞好项目公开公示，接受群众监督，提高当地老百姓的参与度和知晓率。下一步县乡村振兴局将把项目绩效自评情况应用到下一年度巩固脱贫成效及乡村振兴衔接资金的安排使用中去，确保有限的乡村振兴补助资金用到实处，充分发挥项目资金效益，为全县乡村振兴工作做出应有的贡献。

本项目自评结果在乡村振兴局门户网站公示 10 天，公示期 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 28 日，县振兴局联系电话 0743-5222926，通讯地址：永顺县灵溪镇新国土局 909 室。

